

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000025T000003304047-2311-110111-04-01-669823108新线高速公路工程						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034031-北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	-	48,707.000000	48,707.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	-	48,707.000000	48,707.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	108新线高速，截止2025年底计划总体形象进度累计完成40%，其中桥梁工程累计完成50%，路基工程累计完成45%，隧道工程累计完成30%。				108新线高速公路工程完工时建设长度为60公里，支付前按照工程协议规定和预期目标完成，按照市发改委初步设计概算批复，符合高速公路标准建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15	无
		质量指标			13		13	无
		时效指标			12		12	无
	成本指标	经济成本指标			20		18	实际完成值与目标略有偏差，后续加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标			30		30	无
总分						100	98	