

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000026T000003653151-2025年普通公路桥涵中修工程（第三批）						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034014-北京市交通委员会房山公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	-	69.000000	69.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	-	69.000000	69.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	涞宝路K25+750该涵洞位于房山区涞宝路，道路桩号K25+740处，该处原有石砌拱涵存在严重缺损，不能正常使用，危及涵洞结构安全，本次中修对此涵洞进行拆除重建一座混凝土箱涵，解决道路排水问题，提高安全通行条件，计划2025年12月31日前完工。				2025年12月底前完成了对此涵洞进行拆除重建一座混凝土箱涵，解决了道路排水问题，提高了安全通行条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15	无	
	产出指标	质量指标			13	13	无	
	产出指标	时效指标			12	12	无	
	成本指标	经济成本指标			20	20	无	
	效益指标	社会效益指标			10	8	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
	效益指标	可持续影响指标			10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	98		