

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000025T000003617767-2025年门头沟石担路辅线专项工程						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)		实施单位	034015-北京市交通委员会门头沟公路分局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	-	143.000000	143.000000	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款		143.000000	143.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过新建排水沟等措施提升解决石担路辅线K2+400道路排水能力,解决此处道路汛期降雨期间易发生积水的问题。				已完成石担路辅线 K2+400 路段排水沟新建工程,有效完善区域排水系统,显著提升道路排水泄洪能力,彻底解决该点位汛期降雨易积水的突出问题,保障道路汛期通行安全顺畅。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		15	15	无	
	产出指标		质量指标		13	13	无	
	产出指标		时效指标		12	12	无	
	成本指标		经济成本指标		20	20	无	
	效益指标		社会效益指标		20	18	通过项目实施取得了一定成效,但仍有提升空间,有待进一步完善。	
	满意度指标		服务对象满意度指标		10	10	无	
总分					100	98		