

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000026T000003668270-黄下路恢复重建工程、 11000026T000003747048-黄下路恢复重建工程（固投）					
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)		实施单位	034018-北京市交通委员会密云公路分局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	-	4,608.000000	4,608.000000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	-	4,608.000000	4,608.000000	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金		-	-	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目为跨年项目，道路全长36.2公里，预计损毁重建约14.0公里。2025年计划完成40%工程量。			跨年项目，本工程修复道路总长度约14公里，2025年总体形象进度为50.25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		15		15	2025年计划工作量已完成。
		质量指标		13		6.5	尚未验收。
		时效指标		12		12	无
	成本指标	经济成本指标		20		20	无
	效益指标	社会效益指标		10		8	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
		可持续影响指标		10		10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10	无
总分				100		91.5	