

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000026T000003746811-国道234怀柔段恢复重建工程（固投）						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034011-北京市交通委员会怀柔公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	-	3,630.000000	3,630.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		3,630.000000	3,630.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为跨年项目，推进项目建设。				2025年末累计完成总工程量的70%。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15	无	
	产出指标	质量指标			13	13	无	
	产出指标	时效指标			12	12	无	
	成本指标	经济成本指标			20	20	无	
	效益指标	社会效益指标			30	24	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
总分					100	94		