

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000023T000002315681-九德路（京哈高速公路-潞西路）改建工程（固投）					
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)		实施单位	034009-北京市交通委员会通州公路分局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	-	422.000000	422.000000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	-	422.000000	422.000000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目年度工作建设任务，确保工程项目顺利进展。			完成了1.65公里道路工程及相应附属工程，完工通车后大大提高了道路通行效率，为周围居民出行创造了良好条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		15	15	无	
		质量指标		13	13	无	
		时效指标		12	11	验收证书未填写验收日期，需加强验收手续细节管理	
	成本指标	经济成本指标		20	20	无	
	效益指标	社会效益指标		20	16	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10	无	
总分				100	95		