

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000025T000003616867-顺义2025年京沈线大修工程（路面养护）						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034010-北京市交通委员会顺义公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		1,704.000000	1,704.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		1,704.000000	1,704.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		—	—	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成京沈线大修工程。				实际完成京沈线大修工程，恢复了道路使用性能，提高了行车舒适性。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	10.4	因京密路快速化改造工程与京沈线修复养护工程存在规划重合段落(具体为K27+200-K29+500 整幅路)，为避免重复施工并优化资源配置，取消该段修复养护工程。	
		质量指标			13	13	无	
		时效指标			12	10	计划交工验收时间是25年12月，实际交工验收时间是26年4月。	
	成本指标	经济成本指标			20	19.8	实际支付数与预计差异较大。未来将根据工程及实际情况对工程费用进行预估。	
	效益指标	社会效益指标			10	8	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
		可持续影响指标			10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	91.2		