

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000025T000003622688-顺义2025年普通公路桥隧中修工程（第二批）						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034010-北京市交通委员会顺义公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	-	434.000000	434.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	-	434.000000	434.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成柳各庄闸桥、苏庄闸桥、减河桥左桥三座桥梁修复工程。				实际完成柳各庄闸桥、苏庄闸桥、减河桥左桥三座桥梁修复工程，提高桥梁构件耐久性、荷载等级以及桥梁安全防护能力，保证行车舒适性，确保桥梁安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15	无	
		质量指标			13	13	无	
		时效指标			12	12	无	
	成本指标	经济成本指标			20	20	无	
	效益指标	社会效益指标			15	12	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
		可持续影响指标			15	15	无	
总分					100	97		