

项目支出绩效自评表							
(2025年度)							
项目名称	11000026T000003668720-2025年平谷区第一批县级及以上公路恢复重建工程 11000026T000003746956-平谷区第一批县级及以上公路恢复重建工程(平兴路等8条道路)（固投）						
主管部门	034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034012-北京市交通委员会平谷公路分局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	-	5,312.000000	5,312.000000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	-	5,312.000000	5,312.000000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“25.7”区域性大洪水造成平谷区多处道路水毁，本次恢复重建工程包括8条道路，修复道路总长约10.6公里，计划在2025年成4条道路主体施工内容。			完成了平程路、熊南路、夏鱼路、北南路4条道路主体，后西路、胡关路、北山路支线、平兴路桥梁下部结构施工。有效对2025年汛期灾损进行修复，保障沿线出行安全，提高公路抗灾韧性。			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		15	15		无
		质量指标		13	13		无
		时效指标		12	12		无
	成本指标	经济成本指标		20	20		无
	效益指标	社会效益指标		10	8		通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
		可持续影响指标		10	10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10		无
总分				100	98		