

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000025T000003617754-2025年门头沟普通公路沿线地质灾害防治工程						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)		实施单位	034015-北京市交通委员会门头沟公路分局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	-	1,388.000000	1,388.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		1,388.000000	1,388.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高我市山区公路安全保障水平，完成S209石担路、S211斋幽路、S219南雁路、X002妙峰山路、X007斋柏路、X016南赵路、X017清千路、X209军红路、X210高芹路沿线地质灾害防治工程，防治措施要“因地制宜、科学得当”，以清理浮石、清除危岩、设置主动防护网和被动防护网为主，进一步降低地质灾害风险，切实提升公路通行安全水平。完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的年度任务。			已顺利完成S209 石担路、S211 斋幽路、S219 南雁路、X002 妙峰山路、X007 斋柏路、X016 南赵路、X017 清千路、X209 军红路、X210 高芹路沿线地质灾害防治工程。项目建设坚持因地制宜、科学施策，通过集中清理沿线浮石、彻底清除边坡危岩、规范布设主动防护网与被动防护网等综合整治措施，有效化解道路沿线地质灾害隐患，大幅降低滑坡、落石等安全风险，显著提升山区公路通行稳定性与安全保障能力。同时，圆满落地“十四五”现代综合交通运输体系发展规划既定年度目标任务，为区域道路交通安全平稳运行筑牢基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		15	15	无		
	产出指标	质量指标		13	13	无		
	产出指标	时效指标		12	12	无		
	成本指标	经济成本指标		20	20	无		
	效益指标	社会效益指标		20	18	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10	无		
总分				100	98			