

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000025T000003345613-北京交通运输职业学院大兴海淀校区屋面防水项目、11000025T000003589752-北京交通运输职业学院大兴海淀校区屋面防水项目(追加)					
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)		实施单位	034021-北京交通运输职业学院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	200.000000	283.857300	283.857300	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200.000000	283.857300	283.857300	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		—	—	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成大兴校区教学楼I段至VI段，男生公寓、食堂、司机班、值班室、商店、西大门、现代教育中心屋面防水；海淀校区教学一区、教学二区、会议中心、图书实验楼、体育馆屋面防水。合计18处屋顶组织防水施工工程，达到屋面不漏水，保障正常教学科研和师生生活的安全。			通过对大兴校区教学楼I段至VI段、男生公寓、食堂、司机班、值班室、商店、西大门、现代教育中心以及海淀校区教学一区、教学二区、会议中心、图书实验楼、体育馆屋面铲除并新作防水层、涂刷底油、铺设防水卷材，实现了两校区具备教学使用条件、屋面不漏水的目标，有效保障了正常教学科研工作和广大师生学习生活安全，优化了校园工作生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		15	15	无	
	产出指标	质量指标		13	13	无	
	产出指标	时效指标		12	9.6	暑期暴雨天气频发，施工进度略受影响。	
	成本指标	经济成本指标		20	20	无	
	效益指标	社会效益指标		30	27	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
总分				100	94.6		