

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000025T000003502965-大兴国道230（长周路-西韩路）道路工程（固投）						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034013-北京市交通委员会大兴公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3,446.347000	16,946.347000	16,946.347000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		13,500.000000	13,500.000000	—		—
		上年结转资金	3,446.347000	3,446.347000	3,446.347000	—		—
		其他资金		—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为跨年项目，大兴区境内约2.08公里。西起区界，东至西韩路。本年目标为完成围挡搭设长度2公里、堤内桥梁下部结构及上部结构。建成后可提升通行效能，缓解交通压力。				2025年按计划完成本年度预期目标，完成围挡搭设长度2公里、堤内桥梁下部结构及上部结构。建成后改善了道路通行条件，有效缓解交通压力，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		15	15	无	
	产出指标		质量指标		13	13	无	
	产出指标		时效指标		12	12	无	
	成本指标		经济成本指标		20	20	无	
	效益指标		社会效益指标		10	8	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
	效益指标		可持续影响指标		10	10	无	
	满意度指标		服务对象满意度指标		10	10	无	
总分					100	98		