

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000026T000003668267-西火路恢复重建工程、 11000026T000003747027-西火路恢复重建工程（固投）										
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)		实施单位	034018-北京市交通委员会密云公路分局							
项目资金 (万元)		年度资金总额	-	8,534.000000	全年执行数	8,534.000000	分值	10	执行率	100.00%	得分	10
		其中：当年财政拨款	-	8,534.000000	8,534.000000		—				—	—
		上年结转资金					—				—	—
		其他资金		-	-		—				—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	该项目为跨年项目，道路全长32.5公里，预计损毁重建约15.5公里。2025年计划完成40%工程量。				跨年项目，本工程修复道路总长度约15.5公里，2025年总体形象进度为50.53%。							
绩效指标	一级指标		二级指标		分值		得分		偏差原因分析及改进措施			
	产出指标		数量指标		15		15		2025年计划工作量已完成。			
			质量指标		13		6.5		尚未验收。			
			时效指标		12		12		无			
	成本指标		经济成本指标		20		20		无			
	效益指标		社会效益指标		10		8		通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。			
			经济效益指标		10		10		无			
	满意度指标		服务对象满意度指标		10		10		无			
总分					100		91.5					