

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000026T000003747162-国道234密云段恢复重建工程（固投）						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)		实施单位	034018-北京市交通委员会密云公路分局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	-	2,499.000000	2,499.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	-	2,499.000000	2,499.000000	—		—
		上年结转资金			—			—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目位于密云区，因极端强降雨损毁修复道路长度约 13.5公里,按原二级/三 级公路标准恢复重建,主要建设内容为修复路基、挡土墙、桥梁及路面等。2025年计划完成40%工作量。			跨年项目，本工程修复道路总长度约13.5公里，2025年总体形象进度为52.17%。				
绩效指标	一级指标		二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标		15		15	2025年计划工作量已完成。
			质量指标		13		6.5	尚未验收。
			时效指标		12		12	无
	成本指标		经济成本指标		20		20	无
	效益指标		社会效益指标		10		8	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
			可持续影响指标		10		10	无
	满意度指标		服务对象满意度指标		10		10	无
总分				100		91.5		