

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000025T000003616676-密云南对峪桥大修工程（桥梁养护）						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)		实施单位	034018-北京市交通委员会密云公路分局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	-	37.000000	37.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	-	37.000000	37.000000	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金	-	-	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要施工内容为：旧桥拆除并新建桥梁等。按照既定工期完工，并符合工程验收标准。			按设计图纸、计划投资完成桥梁工程7米，按照既定工期完工，并符合工程验收标准，顺利实现年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		15		15	无	
		质量指标		13		13	无	
		时效指标		12		12	无	
	成本指标	经济成本指标		20		20	无	
	效益指标	社会效益指标		10		8	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
		可持续影响指标		10		10	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标		10		10	无
总分				100		98		