

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000025T000003365532-G6辅路（营城子立交-市界）改建工程（固投）						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034017-北京市交通委员会延庆公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	500.000000	4,990.000000	4,443.328411	10	89.04%	8.9
		其中：当年财政拨款	500.000000	4,990.000000	4,443.328411	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		—	—	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	G6辅路（营城子立交-市界）改建工程建成后服务于无人驾驶航空示范区建设，推动完善西北部山区路网环线，提升区域路网运行效率。				G6辅路（营城子立交-市界）改建工程建成后服务于无人驾驶航空示范区建设，推动完善西北部山区路网环线，提升区域路网运行效率。本项目为跨年项目，项目开工日期2025年6月，计划完工日期为2026年12月，2025年底完成工程总量的32%。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		15	15	无		
		质量指标		13	13	无		
		时效指标		12	12	无		
	成本指标		经济成本指标		20	20	无	
	效益指标	社会效益指标		15	12	该项目为跨年项目，建成后达到效果。		
		可持续影响指标		15	15	无		
总分					100	95.9		