

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000026T000003668291-2025年延庆四宝路恢复重建工程、 11000026T000003746829-四宝路恢复重建工程（固投）						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034017-北京市交通委员会延庆公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	-	7,670.000000	7,670.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	-	7,670.000000	7,670.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为跨年项目，分2年实施。项目全长约26.3公里。预计损毁重建约24.3公里。其中，2025年年度目标为完成5公里范围内道路恢复重建的挡墙施工。				顺利完成四宝路6公里范围内道路恢复重建的挡墙施工，持续消除安全隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		15	15	无	
			质量指标		13	13	无	
			时效指标		12	12	无	
	成本指标		经济成本指标		20	20	无	
	效益指标		社会效益指标		10	8	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
			可持续影响指标		10	10	无	
	满意度指标		服务对象满意度指标		10	10	无	
总分					100	98		