

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000024T000003066236-慕莲路（怀黄路-范崎路）道路工程-固投						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034011-北京市交通委员会怀柔公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	4,000.000000	10,000.000000	10,000.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4,000.000000	10,000.000000	10,000.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		—	—	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	慕莲路道路工程位于怀柔区西部山区，起点位于渤海镇苇店村南侧，与怀黄路丁字交叉，终点位于雁栖镇长元村北侧，与范崎路丁字交叉，路线走向由西向东，主要以隧道形式穿越山体，路线长度约3.861公里，隧道长度约3.485公里，道路等级为二级公路，设计速度60公里/小时。建成后将带动周边经济发展。				慕莲路(怀黄路-范崎路)道路工程2025年累计完成了总工程量的36%。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15	无	
	产出指标	质量指标			13	13	无	
	产出指标	时效指标			12	12	无	
	成本指标	经济成本指标			20	20	无	
	效益指标	社会效益指标			10	5	通车后达到实施效果	
	效益指标	可持续影响指标			10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	95.00		