

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000025T000003617008-怀柔京漠线道路大修工程（路面养护）						
主管部门		034001-北京市交通委员会（本级）			实施单位	034011-北京市交通委员会怀柔公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	-	7,700.000000	7,700.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		7,700.000000	7,700.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目计划完成养护里程51.08公里，以提升道路状况，完善道路附属设施，改善群众出行条件。				目前主体工程已完工，道路附属设施正在施工中，尚未验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15	无	
	产出指标	质量指标			13	6.5	尚未验收	
	产出指标	时效指标			12	12	无	
	成本指标	经济成本指标			20	20	无	
	效益指标	社会效益指标			10	8	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
	效益指标	可持续影响指标			10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	0	尚未完成满意度调查	
总分					100	81.5		