

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		11000025T000003618430-2025年房山区京港线（K37+000-K56+000）道路大修工程（路面养护）						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034014-北京市交通委员会房山公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	-	2,070.000000	2,070.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	-	2,070.000000	2,070.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目计划修复里程约15km，预计2025年12月底完工。项目完工后，改善道路通行条件，提高道路行车舒适性，改善群众出行条件。				2026年4月底前完成房山区京港线（K37+000-K56+000）养护工程，实际完成修复养护里程约15公里。项目主要实施铣刨旧路、路面修复、桥面铺装、修复加固排水设施及其他附属工程等，按期完工并通过验收。工程实施后，路面技术状况显著提升，行车舒适性和安全性明显提高，沿线群众出行条件得到有效改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	13.5	实际完成值与目标设定略有偏差，下一步将深化需求前置,确保目标设定与业务需求匹配。	
	产出指标	质量指标			13	13	无	
	产出指标	时效指标			12	9	2025年完成合同签订，2026年4月完工。	
	成本指标	经济成本指标			20	20	无	
	效益指标	社会效益指标			10	8	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
	效益指标	可持续影响指标			10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	93.5		