

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		11000026T000003653145-2025年普通公路路面中修工程（第三批）						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034014-北京市交通委员会房山公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	-	132.000000	132.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	-	132.000000	132.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目位于北京市房山区，本次2025年房山区兴阳线下行修复养护工程起点为K352+000，终点为K411+000，本次路面中修工程设计路线长度11km。技术等级二级公路。项目完工后道路沿线环境将得到改善，保持公路路况良好，道路交通安全状况得到改善。				2025年12月底前完成了房山区兴阳线下行（K352+000-K365+000、K394+000-K395+000、K406+000-K411+000），主要内容为：铣刨旧路、病害处理、路面修复。项目完工后，提高了道路行车舒适性，改善了群众出行条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	13.50	实际养护里程与预估里程有一定偏差，未来将减少里程预估误差。	
	产出指标	质量指标			13	13	无	
	产出指标	时效指标			12	12	无	
	成本指标	经济成本指标			20	20	无	
	效益指标	社会效益指标			10	8	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
	效益指标	可持续影响指标			10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	96.50		