

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000022T000000489497-昌平七北路改建工程						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034016-北京市交通委员会昌平公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	500.000000	500.000000	500.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	500.000000	500.000000	500.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		—	—	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本期实施七北路改建工程七星路至蓬莱苑西路段，全长为1.1公里。工程包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、绿化工程。设计标准为次干路。				本期实施七北路改建工程七星路至蓬莱苑西路段，全长为1.1公里。工程包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、绿化工程。设计标准为次干路。2025年完成全部工作内容。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		15	15	无	
	产出指标		质量指标		13	13	无	
	产出指标		时效指标		12	12	无	
	成本指标		经济成本指标		20	20	无	
	效益指标		社会效益指标		10	8	通过项目实施取得了一定成效，对减缓交通拥堵、提高出行质量起到了一定作用，但提升经济方面体现不够充分。	
	效益指标		可持续影响指标		10	10	无	
	满意度指标		服务对象满意度指标		10	10	无	
总分					100	98		