

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000024T000003161408-昌平建设类工程尾款						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034016-北京市交通委员会昌平公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	-	6,355.377108	6,355.377108	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	-	6,355.377108	6,355.377108	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年按照结算金额85%的比例申请北郊农场桥改建工程尾款，申请追加39.3063万元，按照审定金额支付京张高铁剩余尾款6316.070808万元，共申请预算6355.377108万元。				本年按照结算金额85%的比例申请北郊农场桥改建工程尾款，申请追加39.3063万元，按照审定金额支付京张高铁剩余尾款6316.070808万元，共申请预算6355.377108万元。已完成尾款支付。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		15	15	无	
	产出指标		质量指标		13	13	无	
	产出指标		时效指标		12	12	无	
	成本指标		经济成本指标		20	20	无	
	效益指标		社会效益指标		30	30	无	
总分					100	100		