

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000025T000003616458-昌平昌金路（崔阿路-秦北路）提级改造工程						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034016-北京市交通委员会昌平公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	-	1,560.000000	1,560.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	-	1,560.000000	1,560.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	昌金路拟提级改造为跨年项目，工程全长9.1公里，2025年预计实现桥梁拆除、中央隔离带拆除、加宽段地基处理等工程量，以改善群众出行条件和行车环境。				昌金路拟提级改造为跨年项目，工程全长9.1公里，根据交通委计划要求，2025年完成施工图设计，并启动招标程序。2026年2月完成监理、施工单位招标，2月25日签订监理、施工合同。截至目前已完成桥梁拆除、中央隔离带拆除、加宽段地基处理等工程量，以改善群众出行条件和行车环境。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		15	15	无	
	产出指标		质量指标		13	13	无	
	产出指标		时效指标		12	12	无	
	成本指标		经济成本指标		20	20	无	
	效益指标		社会效益指标		20	16	当前项目完成情况较好，仍需工程完工后进一步考核项目效益，并提高绩效目标设定合理性	
	满意度指标		服务对象满意度指标		10	10	无	
总分					100	96		