

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000026T000003652497-2025年建设类工程尾款第三批					
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)		实施单位	034009-北京市交通委员会通州公路分局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	-	6.070200	6.070200	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	-	6.070200	6.070200	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对武窑桥改建工程进行竣工检测,检测路面弯沉、车辙、平整度、桥梁焊缝探伤等项目,确保桥梁质量符合要求。			资金到位后,已经按照支付要求进行支付。该项目对武窑桥改建工程进行竣工检测,检测的路面弯沉、车辙、平整度、桥梁焊缝探伤等项目均处于合格范围,确保桥梁质量,保证行人和车辆的通行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		15		15	无
		质量指标		13		13	无
		时效指标		12		12	无
	成本指标	经济成本指标		20		20	无
	效益指标	社会效益指标		30		27	项目的实施缓解了参建单位资金压力,应持续推动工程评审进度,加快完成工程项目尾款支付工作
总分				100		97	