

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000026T000003652579-2025年通州普通公路专项工程第二批						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)		实施单位	034009-北京市交通委员会通州公路分局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	-	271.200000	271.200000	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	-	271.200000	271.200000	—		—
		上年结转资金			—			—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高京榆旧线的技术状况及服务水平,改善路道口拥堵环境。本项目为跨年项目,总计划完成投资数为565万元,总计划使用资金452万元,本年目标完成总计划使用资金的60%为271.2万元;总建设里程0.45公里,今年预计完成60%为0.27公里。			实现了提高京榆旧线的技术状况及服务水平,完成了京榆旧线(六环西侧路-六环东侧路)道路养护工程,工作内容包括人行步道新建、拆除旧绿化带新建道路、新建雨水口雨水管、路面铣刨加铺,新建路面结构等,保障了市民出行顺畅,改善路道口拥堵环境。完成了总计划使用资金的60%为271.2万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		15		15	无	
		质量指标		13		13	无	
		时效指标		12		12	无	
	成本指标	经济成本指标		20		20	无	
	效益指标	社会效益指标		10		8	通过项目实施将取得了一定成效,但仍有提升空间,有待进一步完善。	
		可持续影响指标		10		10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10	无	
总分				100		98		