

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000026T000003767550-通燕高速与东六环快速联络线工程						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034009-北京市交通委员会通州公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	-	480.000000	480.000000	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	-	480.000000	480.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年计划对道路路面进行铣刨加铺约1.5公里,新建匝道0.39公里。待项目完工后,将实现快速换乘,从而缓解交通压力,便民出行。				通燕高速与东六环快速联络线近期工程位于东六环常屯立交至疃里立交段,通燕高速与东六环快速联络线近期工程可分北段、中段、南段。南段:重启常屯收费站部分收费车道和向北与原六环的连接匝道,并对原路面结构进行铣刨加铺,实现通燕高速向北的联系。中段:利用原六环路约1.5km,对原路面结构进行铣刨加铺。北段:通过改造原六环导改路新建匝道390m,在东六环隧道北洞口以北、疃里立交以南设置进口,之后设计合流车道及渐变段250m。项目实现了快速换乘,从而缓解交通压力,便民出行的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15	无
		质量指标			13		13	无
		时效指标			12		12	无
	成本指标	经济成本指标			20		20	无
	效益指标	社会效益指标			10		8	通过项目实施取得了一定成效,但仍有提升空间,有待进一步完善。
		可持续影响指标			10		7	目标值设定过低,应加强目标设置严谨性
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	无
总分					100		95	