

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000026T000003768633-通怀路（宋庄南大街至通燕高速段）拓宽改造工程						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)		实施单位	034009-北京市交通委员会通州公路分局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	-	980.000000	931.226709	10	95.02%	9.5
		其中：当年财政拨款	-	980.000000	931.226709	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目计划完成提级改造1公里、道路拓宽4米、车道数增加1条，以改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。				通怀路拓宽改造工程起点为宋庄南大街，终点为通燕高速。本项目完成了1公里的拓宽改造工程。道路西侧标准段机动车道由2条增至3条，提高道路通行能力，人行道外侧增设了4米宽非机动车道，满足非机动车出行。本项目设计速度50km/h，标准轴载BZZ-100。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15	无
		质量指标			13		13	无
		时效指标			12		12	无
	成本指标	经济成本指标			20		20	无
	效益指标	社会效益指标			10		8	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
		可持续影响指标			10		10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	无
总分					100		97.5	