

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000025T000003616607-2025年延庆普通公路沿线地质灾害防治工程						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034017-北京市交通委员会延庆公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	-	858.000000	858.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	-	858.000000	858.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要以清理危岩、主动防护网、被动防护网、覆盖式引导网、挡土墙、岩石锚杆、锚喷等综合治理措施，完成千小路、四宝路等9条道路39个地质灾害点位的治理工作，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力。完成现代综合交通运输体系发展规划范围内的年度任务。				以清理危岩、主动防护网、被动防护网、覆盖式引导网、挡土墙、岩石锚杆、锚喷等综合治理措施，完成了千小路、四宝路等9条道路39个地质灾害点位的治理工作，提高了管辖区内公路安全保障水平，保障了道路的通行能力，完成了现代综合交通运输体系发展规划范围内的年度任务。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		15	15	无	
			质量指标		13	13	无	
			时效指标		12	12	无	
	成本指标		经济成本指标		20	20	无	
	效益指标		社会效益指标		20	18	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
	满意度指标		服务对象满意度指标		10	10	无	
总分					100	98		