

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000026T000003668359-怀柔区第一批县级及以上公路恢复重建工程（国道335等6条道路）						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034011-北京市交通委员会怀柔公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	-	6,420.000000	6,420.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		6,420.000000	6,420.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为跨年项目，预计完成6条道路恢复重建工作。2025年预计完3条道路恢复重建。				该项目为跨年项目，预计完成6条道路恢复重建工作。2025年完成3条道路。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15	无	
	产出指标	质量指标			13	13	无	
	产出指标	时效指标			12	12	无	
	成本指标	经济成本指标			20	20	无	
	效益指标	社会效益指标			20	15	跨年项目，恢复后达到效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	95		