

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000025T000003616771-通州三垓桥大修工程（桥梁养护）						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034009-北京市交通委员会通州公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	-	137.000000	137.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	-	137.000000	137.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成通州区老孔兴路三垓桥大修工程，对三垓桥进行拆除重建，提高道路交通服务水平。				完成了通州区老孔兴路三垓桥大修工程，对三垓桥进行拆除重建，提高了行车安全性，为公众出行创造了安全、舒适的行车环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15	无
		质量指标			13		13	无
		时效指标			12		12	无
	成本指标	经济成本指标			20		19.73	二类费支出略超出目标数，按超出比例扣除分值
	效益指标	社会效益指标			20		16	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	无
总分					100		95.73	